

### 项目支出绩效自评表

项目名称	结转2019年办公楼局部改造维修项目				项目金额	513865		
主管部门	深圳市语言文字工作委员会办公室				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	513865.00	513865.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	513865.00	513865.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进办公楼改造维修项目。				办公楼改造维修项目。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造对服务空间覆盖率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	维修改造工程完成及时率	100%	95%	10.0	9.5	
		成本指标	维修改造费用符合我市工程费用标准	符合	符合	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	服务及办公环境	提升	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	维修改造工作的满意度	>95%	>93%	20.0	19.6	
	总分					100	99.1	—